

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

Наименование инициативного проекта
«Благоустройство территории, ограниченной многоквартирными домами № 4
«г» по ул. Тотмина, № 4 и 4«а» по ул. Карбышева»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, руб.	Исполнение, руб.
1	Средства граждан	150 000,00	147 829,85
2	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц		
3	Средства бюджета города	4 850 000,00	4 779 831,49
4	Всего	5 000 000, 00	4 927 661,34

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): отсутствует.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: 22.05.2023 - 01.12.2023.

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта: муниципальный контракт от 22.05.2023 №17-2023 расторгнут 24.07.2023 в одностороннем порядке в связи с неисполнением подрядной организацией условий контракта, заключен муниципальный контракт от 01.09.2023 №37-2023, исполнен в полном объеме 01.12.2023.

Исполнитель  Дата «20» 12 2023г.