

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
«Яблоневый сад»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, руб.	Исполнение, руб.
1	Средства граждан	0,00	0,00
2	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц	8 000 000,00	7 235 204,80
3	Средства бюджета города	10 000 000,00	9 044 006,00
4	Всего	18 000 000,00	16 279 210,80

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): не предусмотрен.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта:

15.04.2022 года по итогам электронного аукциона был заключен муниципальный контракт №14, предметом которого являлось выполнение работ по благоустройству общественного пространства сквера «Яблоневый сад» в Центральном районе г. Красноярска. Срок завершения работ – 31.08.2022.

14.11.2022 года администрацией Центрального района в городе Красноярске подписан акт выполненных работ.

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта:

- 15.09.2022 года заключено дополнительное соглашение об увеличении суммы контракта до 16 616 323,20 рублей (в связи с увеличением объема работ и в соответствии с п. 1.2 ч.1 ст. 95 44-ФЗ по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов);

- 11.11.2022 года подрядчиком представлен акт выполненных работ на сумму 16 279 210,80 рублей;

- 14.11.2022 года администрацией Центрального района в городе

Красноярске подписан акт о приемке выполненных работ и предъявлено требование об уплате неустойки на 293 839,75 рублей за несвоевременное выполнение работ;

- 24.11.2022 администрацией Центрального района была произведена оплата выполненных работ;

- 29.11.2022 подписано соглашение о расторжении муниципального контракта №14 от 15.04.2022.

В рамках муниципального контракта и в соответствии с проектом на площади 8 903 м² выполнены следующие работы:

- по устройству пешеходных тропинок (1168 м² из брусчатки; 1114 м² из асфальта; 649 м² из песчано-щебеночной смеси; 612 м² из щепы деревянной; 288 м² с плиточным покрытием);

- по установке 27 опор паркового освещения и 47 светильников;

- по посадке зеленых насаждений (21 яблонь, 38 рябин, 8 вязов, 18 елей);

- по оформлению клумбы каменным бутом – 1200 кг;

- по установке малых архитектурных форм (29 скамеек, 20 урн, 4 качели, 10 догбоксов);

- по обустройству 5 деревянных игровых комплексов;

- по установке комплекта видеонаблюдения на 4 видеокамеры.