

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

Наименование инициативного проекта
«Мир во дворе»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, руб.	Исполнение, руб.
1	Средства граждан	1 193 665,84	1 096 205,30
2	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц	-	-
3	Средства бюджета города	9 657 841,76	8869297,40
4	Всего	10851507,6	9965502,70

1. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание):

За счет средств текущего ремонта жилого дома:

- Приобретение и укладка тротуарной плитки 40см*40см 88 шт. (14м²),
- Приобретение и установка полусфер 41шт.,
- Снос 5 деревьев, обрезка 3 деревьев на дворовой территории,
- Озеленение территории (высадка кустарников).

За счет средств управляющей компании:

- Установка барьерных ограждений 12 шт.,
- Подготовка почвы, посев газонов,
- Устройство тротуара между 1 и 3 подъездом и бетонных плит 100*100см 42м/п.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: 12.05.2022 – 22.08.2022.

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта: работы выполнены в полном объеме, раньше запланированного срока, срок окончания работ по контракту 30.09.2022.

Исполнитель Метёлкина Дата «12» сентября 2022г.