

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

Наименование инициативного проекта
«Детская спортивно-оздоровительная площадка «Дети при деле» в Октябрьском районе города Красноярска

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:


№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, руб.	Исполнение, руб.
1	Средства граждан	122 000,00	0
2	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц	0	0
3	Средства бюджета города	2 076 218,85	0
4	Всего	2 198 218,85	0

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): отсутствует.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: 2.05.2023 - 29.12.2023.

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта: муниципальный контракт от 02.05.2023 №12-2023 расторгнут 29.12.2023 в связи с существенным нарушением обязательств подрядной организации.

Исполнитель  Дата «20» 12 2023г.