

Приложение  
к Порядку  
взаимодействия органов  
администрации города  
Красноярска при рассмотрении  
инициативных проектов, а также  
при организации конкурсного  
отбора инициативных проектов,  
реализуемых на территории  
города Красноярска

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

Наименование инициативного проекта

«Благоустройство территории по ул. Новосибирская, 29»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, руб.	Исполнение, руб.
1	Средства граждан	31 429,27	31272,12
2	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц	-	-
3	Средства бюджета города	1 016 212,9	1 005 294,37
4	Всего	1 047 642,17	1 036 566,49

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание):

Инициативной группой был организован и проведен субботник по санитарной уборке территории, обустроен цветник.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: Срок начала выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта № 67 от 23.05.2022. Срок завершения работ – до 15.08.2022.

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта:

В рамках реализации инициативного проекта благоустроена территория площадью 360 кв м, выполнены следующие виды работ:

- демонтаж старых бетонных плит, планировка участка – 360 м<sup>2</sup>;
- устройство асфальтового покрытия части территории – 214 м<sup>2</sup>;
- обустройство газонов – 140 м<sup>2</sup>;
- восстановление забора – 11,7 м.;
- посадка кустарников и ели;
- установка скамеек, урн и качели.

Исполнитель: Артюкова Е.М.



16.09.2022