

Приложение  
к Порядку  
взаимодействия органов  
администрации города  
Красноярска при рассмотрении  
инициативных проектов, а также  
при организации конкурсного  
отбора инициативных проектов,  
реализуемых на территории  
города Красноярска

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

Наименование инициативного проекта

«Благоустройство территории по пр. Свободный, 53а»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, руб.	Исполнение, руб.
1	Средства граждан	39 079,87	30 369,75
2	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц	-	-
3	Средства бюджета города	1 914 913,49	1 479 366,17
4	Всего	1 953 993,36	1 509 735,92

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание):

Инициативной группой были организованы и проведены субботники по санитарной уборке территории, высажены кустарники и деревья, обустроено два цветника.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: Срок начала выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта № 67 от 23.05.2022. Срок завершения работ – до 15.08.2022.

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта:

В рамках реализации инициативного проекта благоустроена территория площадью 1270 кв.м, выполнено

- подготовительные работы: очистка территории от мусора, зарослей, кустарников, сучьев, демонтаж старых бортовых камней, планировка участка;

- устройство 2-х асфальтированных парковок для транспорта, в том числе для инвалидов, посещающих реабилитационное отделение, общей площадью более 600 кв. м

- устройство пешеходных тротуаров – 209,45 кв. м;

- обустройство газонов – 843,75 кв. м

- обустройство площадки для установки спортивных тренажеров – 87,35 кв. м

- установка общеукрепляющих спортивных тренажеров в количестве 4 шт.

Исполнитель: Артюкова Е.М.



15.09.2022