

Приложение  
к Порядку  
взаимодействия органов  
администрации города  
Красноярска при рассмотрении  
инициативных проектов, а также  
при организации конкурсного  
отбора инициативных проектов,  
реализуемых на территории  
города Красноярск

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

Наименование инициативного проекта

«Благоустройство территории по ул. Заводская, 4»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, руб.	Исполнение, руб.
1	Средства граждан	29 001,81	23991,81
2	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц	-	
3	Средства бюджета города	1 421 088,44	1 169 087,13
4	Всего	1 450 090,25	1 1930 78,94

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание):

Инициативной группой проведен субботники по санитарной уборке территории, обустроен цветник на прилегающей территории.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта:

Срок начала выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта № 67 от 23.05.2022. Срок завершения работ – до 15.08.2022.

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта:

В рамках реализации инициативного проекта благоустроена территория площадью 3270 кв.м, выполнено устройство:

- подпорной стенки из габионов 11,75 куб. м,
- пешеходных тротуаров 320, 6 м,
- устройство газонов площадью 1260, 7 кв. м,
- высажены две группы кустарников - 10 шт.,

Исполнитель: Артюкова Е.М.



16.09.2022