

ПЛАН подготовки к отопительному периоду 2025/26 жилищного фонда ТСЖ «Комфорт»



1. Анализ результатов прохождения трех прошлых отопительных периодов

Анализ результатов прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, отсутствие аварийных ситуаций, особенности функционирования системы теплоснабжения жилищного фонда, находящегося под управлением и в обслуживании ТСЖ «Комфорт», Дубенского 4ж показал, что все мероприятия прошлых периодов по подготовке дома к отопительному сезону проведены в нужные сроки, системы теплоснабжения работают без сбоев, регулярно ведется диспетчеризация режима работы оборудования.

п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022- 19.05.2023	25.09.2023- 14.05.2024	12.09.2024- 19.05.2025.
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	1,64
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал	1182 (1003,724- отопление)	985 (1040,157- отопление)	750 (647,113- отопление)
4	Количество случаев размораживания внутренних систем теплоснабжения	0	0	0
5	Количество аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	0	0	0
6	Количество аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	0	0	0
7	Количество случаев снижения температурного режима тепловой энергии	0	0	0
8	Количество случаев снижения параметров давления теплоносителя	0	0	0
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	0	0	0

2. Организационные мероприятия

№ пп	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	<u>До 30.08.2025</u>
2	Разработка плана ремонтных работ	<u>До 25.05.2025</u>
3	Актуализация паспортов индивидуальных тепловых пунктов, принципиальных схем и должностных инструкций для обслуживающего персонала, проверка на соответствие их действительности	
4	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок	<u>До 30.08.2025</u>
5	Провести закупку материальных средств до объема, установленного необходимым аварийным запасом	<u>До 30.08.2025</u>



расшифровка
15.05.
дата
2025 г.

6	Утвердить штатное расписание, подтверждающее наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.	<u>До 30.08.2025</u>
7	Проверить срок действия договора на техническое обслуживание специализированной организацией системы теплоснабжения	<u>До 30.08.2025</u>
8	Подготовить распорядительный документ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок жилищного фонда	<u>До 30.08.2025</u>
9	Организовать переподготовку кадров, в том числе прохождения проверки знаний в области тепло- и электроснабжения в Енисейском управлении Ростехнадзора	<u>До 30.08.2025</u>
10	Оценить потребность актуализации инструкции по охране труда ответственного по эксплуатации тепловых энергоустановок	<u>До 30.08.2025</u>
11	Обеспечить аварийно-диспетчерское сопровождение. Подготовить и утвердить распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское сопровождение.	<u>До 30.08.2025</u>
12	Проверить срок действия договора с теплоснабжающей организацией	<u>До 30.08.2025</u>
13	Провести сверку расчетов за поставленную тепловую энергию	
14	Подготовить и предоставить документы, подтверждающие исполнение требований, установленных действующим законодательством, в районную комиссию оценки обеспечения готовности к отопительному сезону	<u>До 30.08.2025</u>

3. Технические мероприятия

№ п.п.	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии, проверка состояния теплоизоляции сетей	<u>До 30.08.2025</u>
2	Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов. Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания.	<u>До 30.08.2025</u>
3	Проверка наличия и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов температуры и давления воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения	<u>До 30.08.2025</u>
4	Проверка узла учета	<u>До 30.08.2025</u>
5	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	<u>До 30.08.2025</u>
6	Обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом	<u>До 30.08.2025</u>

4. Промывка и опрессовка сетей и внутренних отопительных систем

№	Наименование мероприятия	Период
---	--------------------------	--------

Председатель правления / управляющий



Подпись / печать

расшифровка

дата

2025 г.

Лапова, 15.05

п.п.		исполнения
1	Промывка оборудования и коммуникаций теплотребляющей установки	16.07.2025-30-07.2025
2	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения	16.07.2025-30-07.2025

Согласование п.4. _____ / _____ /
 должность представителя тепловой компании подпись расшифровка

_____ 2025 г.
 дата

Председатель
 Председатель правления / управляющий



Лапова
 подпись / печать расшифровка

15.05.
 дата 2025 г.