


**ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
«ЗАТОН»**

660010, г. Красноярск, ул. Базарная, 124А, оф.111, тел. 8 (391) 268-67-79, tszzaton@mail.ru
ИНН 2464212802, КПП 246401001, ОГРН 1082468054272, ОКПО 88667634, ОКВЭД 68. 32. 1
Красноярское отделение №8646 ПАО СБЕРБАНК г. Красноярск
р/с 40703810831280018180, к/с 30101810800000000627, БИК 040407627

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления ТСЖ «Затон»

 Д.Ю.Блохин

«30» 04 2025г.

ПЛАН

**подготовки к отопительному периоду 2025/26
жилищного фонда (ТСЖ «Затон»)**

1. Анализ результатов прохождения трех прошлых отопительных периодов

Анализ результатов прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, отсутствие аварийных ситуаций, особенности функционирования системы теплоснабжения жилищного фонда, находящегося под управлением и в обслуживании (ТСЖ «Затон», ул. Базарная, 124а) показал, что все мероприятия прошлых периодов по подготовке дома к отопительному сезону проведены в нужные сроки, системы теплоснабжения работают без сбоев, регулярно ведется диспетчеризация режима работы оборудования.

п/п	Перечень показателей	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	Продолжительность отопительного периода	19.09.2022- 19.05.2023	25.09.2023- 14.05.2024	12.09.2024- наст.вр.
2	Средняя температура наружного воздуха, °С	-3,4	-5,1	-4,1
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал	1116,961 (837,005- отопление)	1128,964 (859,159- отопление)	828,307 (606,602- отопление)
4	Количество случаев размораживания внутренних систем теплоснабжения	0	0	0
5	Количество аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения	0	0	0
6	Количество аварий на внутренних сетях теплоснабжения, без отключения теплоснабжения	0	0	0
7	Количество случаев снижения температурного режима тепловой энергии	0	0	0
8	Количество случаев снижения параметров давления теплоносителя	0	0	0
9	Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги	0	0	0

2. Организационные мероприятия

№ пп	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	09.07.2025
2	Разработка плана ремонтных работ	28.05.2025

3	Актуализация паспортов индивидуальных тепловых пунктов, принципиальных схем и должностных инструкций для обслуживающего персонала, проверка на соответствие их действительности	28.05.2025
4	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок	09.07.2025
5	Провести закупку материальных средств до объема, установленного необходимым аварийным запасом	25.06.2025
6	Утвердить штатное расписание, подтверждающее наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.	11.06.2025
7	Проверить срок действия договора на техническое обслуживание специализированной организацией системы теплоснабжения	09.07.2025
8	Подготовить распорядительный документ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок жилищного фонда	09.07.2025
9	Организовать переподготовку кадров, в том числе прохождение проверки знаний в области тепло- и электроснабжения в Енисейском управлении Ростехнадзора	12.05.2025
10	Оценить потребность актуализации инструкции по охране труда ответственного по эксплуатации тепловых энергоустановок	12.05.2025
11	Обеспечить аварийно-диспетчерское сопровождение. Подготовить и утвердить распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское сопровождение.	09.07.2025
12	Проверить срок действия договора с теплоснабжающей организацией	28.05.2025
13	Провести сверку расчетов за поставленную тепловую энергию	30.07.2025
14	Подготовить и предоставить документы, подтверждающие исполнение требований, установленных действующим законодательством, в районную комиссию оценки обеспечения готовности к отопительному сезону	13.08.2025

3. Технические мероприятия

№ п.п.	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии, проверка состояния теплоизоляции сетей	06.08.2025
2	Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов. Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания.	06.08.2025
3	Проверка наличия и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов температуры и давления воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения	06.08.2025
4	Проверка узла учета	06.08.2025
5	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	06.08.2025
6	Обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом	06.08.2025



Председатель правления / управляющий

подпись / печать

расшифровка

дата

2025 г.

4. Промывка и опрессовка сетей и внутренних отопительных систем

№ п.п.	Наименование мероприятия	Период исполнения
1	Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющей установки	16.06.2025- 21.06.2025
2	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления	16.06.2025- 21.06.2025

Дата проверки качества согласована

Согласование п.4. Исх. № 44
должность представителя тепловой компании

Рт / РедовсА /
подпись расшифровка

30.04 2025 г.
дата

Председатель правления / управляющий



Блохин Дю / 30.04 2025 г.
подпись печать расшифровка дата