


Первый заместитель Главы города,
председатель общественной комиссии по
развитию городской среды


А.И. Мацак

ПРОТОКОЛ

выездного заседания общественной комиссии по развитию городской среды

03.07.2025

11:00 час

Председатель: Мацак А.И. – первый заместитель Главы города, председатель общественной комиссии по развитию городской среды

Присутствовали: список присутствующих прилагается.

Повестка совещания:

Проверка выполнения хода работ по благоустройству дворовых территорий в 2025 году по муниципальной программе «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды», утвержденной постановлением администрации города Красноярска от 01.11.2017 № 718.

В ходе выездной проверки выполнения работ по благоустройству дворовых территорий из 22 дворовых территорий работы выполнены в полном объеме в 4 дворовых территориях. Идёт подготовка документов для оплаты подрядной организации.

В 16 дворовых территориях работы продолжают согласно сроков, указанных в договорах на выполнение работ, подписанных управляющими и подрядными организациями.

В 2 дворовых территориях работы начнут проводиться с 15 и 22 июля 2025 года со сроком окончания работ согласно заключенных договоров на выполнение работ, подписанных управляющими и подрядными организациями.

Решили:

Признать ход выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в 2025 году по муниципальной программе «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды», утвержденную постановлением администрации города Красноярска от 01.11.2017 № 718, соответствующим условиям договоров между управляющими и подрядными организациями.

Протокол вел:



В.В. Касицкий

Список присутствующих

Безруких
Дмитрий
Николаевич
Касицкий
Валерий
Владимирович
Гурьев
Дмитрий
Леонидович
Зыков Евгений
Аркадьевич
Игнаткова
Ирина
Михайловна

Кондратьев
Николай
Павлович
Эйдемиллер
Александр
Яковлевич
Назмутдинова
Лилия
Харисовна
Нига
Елена
Степановна

Бурмистров
Евгений
Петрович
Потылицина
Евгения
Викторовна
Храмцов
Василий
Алексеевич
Прудкова
Валентина
Ивановна

Петров
Николай
Николаевич

- заместитель Главы города – руководитель департамента городского хозяйства и транспорта;
- главный специалист жилищного отдела департамента городского хозяйства и транспорта администрации города, секретарь комиссии;
- руководитель администрации Ленинского района в г. Красноярске;
- директор Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета
- заместитель руководителя главного управления культуры администрации города – начальник отдела культурной политики и социокультурного мониторинга;
- председатель Красноярского регионального отделения Всероссийского общества глухих;
- первый заместитель руководителя администрации Советского района в городе Красноярске;
- руководитель администрации Свердловского района в городе Красноярске;
- президент Красноярской региональной общественной организации родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца»;
- руководитель администрации Кировского района в г. Красноярске;
- первый заместитель руководителя администрации Октябрьского района в г. Красноярске;
- первый заместитель руководителя администрации Центрального района в г. Красноярске;
- председатель Красноярской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
- первый заместитель руководителя администрации Железнодорожного района в городе Красноярске

Информация о ходе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в г. Красноярске в 2025 году по состоянию на 03.07.2025

№ п/п	Адрес дворовых территорий	Наименование управляющей организации	Стоимость работ по договору, руб.	Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ	Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ	Подрядная организация	Работы НЕ НАЧАТЫ (1)	Работы ВЕДУТСЯ (1)	Работы ЗАВЕРШЕНЫ (1)	% выполнения	Реальный срок начала работ	Подают документы в июле на возмещение в августе	% прироста за неделю
Железнодорожный район													
1	ул. Красная площадь, 1	ООО УК «Культура ЖСК»	1 879 045,95	01.05.2025	31.08.2025	ООО "СибирьИнвест"		1		20	21.06.2025		5
2	ул. Республики, 46	ООО УК «Меркурий»	8 885 514,35	15.05.2025	31.08.2025	ООО "СибирьИнвест"		1		10	16.06.2025		0
3	ул. Заводская, 1	ООО УК "ЖСК"	4 669 479,95	15.05.2025	30.08.2025	ООО "СибирьИнвест"		1		70	30.04.2025		0
3	ИТОГО по району:		15 434 040,25				0	3	0	33			1,7
Кировский район													
1	ул. Мичурина, 57 ул. Кутузова, 5	ООО УК "СуперСтройКрасноярск"	8 067 136,87	25.06.2025	20.08.2025	ООО СПК "Сфера"		1		90	25.04.2025		15
2	пр. имени газеты "Красноярский рабочий", 89	ООО УК "ЖСК"	3 403 575,05	25.05.2025	30.08.2025	ООО СПК "Сфера"		1		92	28.04.2025		4
3	пр. имени газеты "Красноярский рабочий", 99	ООО УК "Кировская"	2 141 656,00	30.06.2025	30.08.2025	ООО СПК "Сфера"		1		96	26.04.2025		0
4	пр. имени газеты "Красноярский рабочий", 101	ООО УК "ЖСК"	1 989 410,50	15.05.2025	30.08.2025	ООО СПК "Сфера"		1		96	24.04.2025		0
5	пр. имени газеты "Красноярский рабочий", 103А	ООО УК "ЖСК"	3 552 289,62	15.05.2025	30.08.2025	ООО СПК "Сфера"		1		92	24.04.2025		0
5	ИТОГО по району:		19 154 068,04				0	5	0	93			3,8
Ленинский район													
1	ул. Борисевича, 10	ООО УК "Супер Строй Красноярск"	7 874 076,90	01.06.2025	19.08.2025	ООО "СибирьИнвест"		1		40	23.05.2025		5
2	ул. Спортивная, 190	ООО УК "ЖСК"	7 338 840,25	03.06.2025	30.08.2025	ООО СПК "Сфера"		1		97	24.04.2025		2
2	ИТОГО по району:		15 212 917,15				0	2	0	69			3,5
Октябрьский район													
1	ул. Гусарова, 75	ООО УК "Меркурий"	9 637 397,17	15.05.2025	31.08.2025	ООО "СибирьИнвест"	1			0	15.07.2025		0

2	ул. Тогмина, 8	ООО "ЭнергоАудитИнвест"	2 398 066,76	01.05.2025	31.08.2025	ООО "СибирьИнвест"		1		20	04.06.2025		5
3	ул. Академика Киренского, 71	ТСН "ТСЖ "РУСЬ"	8 150 544,73	20.05.2025	25.08.2025	ООО "СибирьИнвест"		1		40	28.05.2025		15
4	ул. Академгородок, 19	ООО "Академическое"	4 184 275,27	01.05.2025	25.08.2025	ООО "СибирьИнвест"		1		97	05.05.2025		7,0
4	ИТОГО по району:		24 370 283,93				1	3	0	39			6,8
Свердловский район													
1	ул. Сулостроительная, 127	ООО УК "Практика"	12 774 931,03	06.06.2025	30.08.2025	ООО СПК "Сфера"		1		90	12.05.2025		5
2	ул. Кольцевая, 8	ООО «КомСервис»	4 608 583,53	12.05.2025	30.08.2025	ООО СПК "Сфера"			1	100	22.04.2025		5
2	ИТОГО по району:		17 383 514,56				0	1	1	95			5,0
Советский район													
1	пр. Комсомольский, 2	ООО УК "Премимум"	11 097 462,25	01.05.2025	01.07.2025	ООО "СибирьИнвест"			1	100	01.05.2025	Да	5
2	ул. 60 лет Образования СССР, 21	ООО УК "Новый город"	7 937 104,42	15.06.2025	30.08.2025	ООО СПК "Сфера"		1		80	30.05.2025		20
3	ул. 78 Добровольческой бригады, 14А, 14Б, 14В	ТСЖ "Берег"	8 373 282,93	10.06.2025	30.08.2025	ООО СПК "Сфера"		1		25	10.06.2025		0
4	ул. Краснотарская, 9	ООО УК "Триумф"	4 191 009,71	01.05.2025	01.07.2025	ООО "СибирьИнвест"			1	100	23.05.2025	Да	5
4	ИТОГО по району:		31 598 859,31				0	2	2	76			7,5
Центральный район													
1	ул. Дмитрия Мартынова, 24	ООО УК "Новопокровская"	4 689 604,84	11.05.2025	31.08.2025	ООО "СибирьИнвест"	1			0	22.07.2025		0
2	ул. Ленина, 95	ТСЖ "Атлант"	3 104 176,62	01.06.2025	31.08.2025	ООО "СибирьИнвест"			1	100	30.04.2025		0
2	ИТОГО по району:		7 793 781,46				1	0	1	50			0,0
22	Всего по городу:		130 947 464,70				2	16	4	66			4,5

В 2025 году будут выполнены работы по благоустройству 22 дворовых территорий на общую сумму 130 947 464,70 руб., в т.ч. 115 258 242,38 руб - субсидии, 15 689 222,32 руб - средства жителей.

Всего 13 управляющих компаний, 3 ТСЖ, 2 подрядные организации.

ООО "СибирьИнвест" - 12 дворов, 70 760 654,50 руб.

ООО СПК "Сфера" - 10 дворов, 60 177 810,20 руб.