

УТВЕРЖДАЮ

Министр транспорта  
Красноярского края



К.Н. Димитров

2018 г.

## ПРОТОКОЛ

**общественного обсуждения объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, повышения безопасности дорожного движения на территории Красноярской агломерации в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году**

**Место проведения общественных обсуждений:** Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 (малый зал администрации г. Красноярска).

**Дата проведения:** 10 апреля 2018 года в 19 час. 00 мин.

**Основание проведения общественных обсуждений:**

– план приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», утвержденный на заседании проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича (протокол от 31 января 2017 г. № 9)

**Информация о проведении общественных обсуждений в СМИ:**

– Официальный сайт администрации города Красноярска в сети «Интернет», средства массовой информации.

**Председествовал:**

Логинов В.А. – первый заместитель Главы города Красноярска

**Секретарь:**

Гольм В.А. – заместитель начальника отдела управления улично-дорожной сетью департамента городского хозяйства

**Участники:**

Васильев Ю.В. – заместитель министра транспорта Красноярского края

Шестопапов Ю.В. – заместитель Главы города – руководитель департамента городского хозяйства

Кукарцев А.В. – заместитель руководителя департамента городского хозяйства

Трушкова С.А. – заместитель начальника отдела по организационной работе департамента городского хозяйства

Дресвянкин Н.Г. – начальник отдела управления улично-дорожной сетью департамента городского хозяйства

Жвакин Е.В. – руководитель МКУ города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»

Петрюк Е.А. – заместитель руководителя МКУ города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»

Большедворский И.В. – заместитель начальника КР и С УДС МКУ города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»

Печерин С.А. – заместитель начальника КР и С УДС МКУ города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»

Никитина С.А. – референт МКУ города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»

Черных А.В. – главный специалист отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края

Вальянов Н.А. – пресс-секретарь министерства транспорта Красноярского края

Сабинин В.Л. – заместитель руководителя КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю»

Марков А.А. – начальник информационно-аналитического отдела КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю»

Кузнецов Д.С. – руководитель МКУ «Управление капитального строительства» г. Красноярска

Капустин А.В. – заместитель начальника ФКУ упрдор «Енисей»

Бибиков А.С. – начальник подотдела по безопасности дорожного движения ФКУ упрдор «Енисей»

Серватинский В.В. – заведующий кафедрой «Автомобильные дороги и городские сооружения» СФУ

Дмитриев В.Д. – руководитель администрации Центрального района

Ким И.В. – руководитель администрации Октябрьского района

Клименко А.А. – руководитель администрации Ленинского района

Коротков А.В. – руководитель администрации Советского района

Савчук Ю.Г. – руководитель администрации Железнодорожного района

Титенков И.П. – руководитель администрации Свердловского района

Шлома А.Г. – руководитель администрации Кировского района

Фролов Е.Д. – координатор регионального отделения Федерации автовладельцев России

Горбатюк А.Ф. – заместитель председателя Красноярского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов»

Лопатин С.М. – директор ООО «НТЦ КрасГИП»

Сабинина Г.Ф. – представитель ООО «ЦИЭС»

Шеяков А.В. – представитель Красноярского отделения «Общероссийского народного фронта»

Павленко А.Л. – представитель ООО «Красдорстрой»

Дроздов В.А. – депутат Красноярского городского Совета депутатов

Денисенко С.А. – представитель общественности

Трифанов А.Д. – представитель общественности

Вишневский С.В. – заместитель руководителя АО «Сибагропромстрой»

Бриц Ю.П. – директор ООО «Красноярскдорремстрой»

Нахатакян С.Г. – директор ООО «Красдорстрой»

Аллахьяров А.М. – генеральный директор ООО СПК «Сфера»

Скрипальщиков Р.М. – директор «ПК ДСУ»

Игнатьев А.А. – директор ООО «МонтажСпецСтрой»

Стабров П.А. – председатель общественной организации «Федерация автовладельцев России» в Красноярском крае  
Козлов Е.Ф. – представитель общественности  
Зарубко Е.А. – представитель общественности  
Дьячков А.С. – представитель общественности  
Белов В.А. – представитель общественности  
Шеметов Ю.В. – представитель общественности  
Куликова А.М. – представитель общественности  
Волков Р.В. – представитель общественности  
Шарлинова А.А. – представитель общественности  
Яковлев И.А. – представитель общественности  
Шишоркин Н.Н. – представитель общественности  
Гергиевский Р.С. – представитель общественности  
Зорин С.В. – представитель общественности  
Шикунова О.А. – представитель общественности  
Усатенко А.А. – представитель общественности  
Федотова М.М. – представитель общественности  
Федотов А.А. – представитель общественности  
Натасонов А.С. – представитель общественности  
Мещерякова Н.В. – представитель общественности  
Веретнова О.М. – представитель общественности  
Бойков А.П. – представитель общественности  
Жераков С.В. – представитель общественности  
Хуторский Д.Н. – представитель общественности  
Мешков П.В. – представитель общественности  
Назаров А.У. – представитель общественности  
Левый А.А. – представитель общественности  
Баскакова А. – представитель общественности  
Буш В. – представитель общественности  
Токарева Л. – представитель общественности  
Масоутов О.В. – представитель общественности  
Сидоров И. – представитель общественности  
Антонов П.О. – представитель общественности  
Гамер О. – представитель общественности  
Игнатюк Г.Н. – представитель общественности  
Иняшев М.А. – представитель общественности  
Михеева Т.И. – представитель общественности  
Альцкая Л.Г. – представитель общественности  
Молчанов А.С. – представитель общественности  
Жданова Н.С. – представитель общественности  
Зуйков И.Ф. – представитель общественности  
Василенко А.М. – представитель общественности  
Студенты Инженерно-строительного института Сибирского федерального университета (кафедра «Автомобильные дороги и городские сооружения») – 15 человек.

**Повестка дня:**

1. Обсуждение объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, повышения безопасности дорожного движения на территории Красноярской агломерации в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» запланированные к выполнению в 2018 году, а также перераспределение средств сложившейся экономии от проведённых конкурсных процедур по выбору подрядных организаций.

### **1. СЛУШАЛИ:**

**Логинов В.А.** – выступил со вступительным словом, представил краткую справку о реализации ремонтной кампании 2018 года, а также о запланированных мероприятиях на объектах улично-дорожной сети за счет других источников финансирования.

**Васильев Ю.В.** – выступил со вступительным словом об общих параметрах финансирования программы и планирования работ на территории Красноярской агломерации в 2018 году, об официальном сайте проекта и рассмотрении обращений жителей по возникающим вопросам.

#### **Выступил:**

**Логинов В.А.**

Прокомментировал и проинформировал общественность о планируемой администрацией города Красноярска работе, по контролю за качеством выполнения работ подрядными организациями, в том числе с привлечением специалистов «Сибирского федерального университета» и организации еженедельных штабов на уровне руководителей администраций районов.

#### **Слушали:**

**Жвакин Е.В.** – представил информацию о реализации объектов улично-дорожной сети г. Красноярска по капитальному ремонту и ремонту в 2018 году, а также о проведении мероприятий по контролю за качеством выполнения работ подрядными организациями в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» и объемах финансирования.

#### **Выступил:**

**Логинов В.А.**

Прокомментировал и проинформировал общественность по организации и проведению дорожных работ, а также отметил, что администрацией города Красноярска впервые проведены конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций в такие ранние сроки и что в настоящее время подрядные организации приступили к выполнению работ по ул. Шахтеров, ул. Калинина и ул. Свердловская.

#### **Слушали:**

**Сабинин В.Л.** – представил информацию о реализации объектов регионального значения в 2018 году в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», о сроках выполнения работ и объемах финансирования и проведении мероприятий по контролю за качеством выполнения работ.

#### **Слушали:**

**Кузнецов Д.С.** – представил информацию о строительстве объектов улично-дорожной сети г. Красноярска в 2018 году, сроках выполнения работ, объемах финансирования и о проведении контроля за качеством выполнения работ в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

**Выступил:****Логинов В.А.**

Прокомментировал о проделанной работе администрацией г. Красноярска и ОАО «РУСАЛ», в том числе по переустройству необходимого оборудования для изготовления строительных материалов для строительства надземных пешеходных переходов в районе ледовых дворцов Арены «Кристалл» и «Север».

**Слушали:**

**Капустин А.В.** – представил информацию о реализации объектов строительства, капитального ремонта и ремонта в 2018 году, запланированных на автомобильных дорогах федерального значения в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

**Выступил:**

**Логинов В.А.** – поблагодарил выступивших за предоставленную информацию о запланированных мероприятиях на автомобильных дорогах Красноярской агломерации в рамках ремонтной кампании 2018 года, рассказал о критериях отбора объектов, а также что все объекты 2017 и 2018 годов были определены квалифицированными специалистами, в том числе при участии общественности, экспертного сообщества и на основании проведенных данных диагностики, после чего предложил перейти к обсуждению имеющихся вопросов.

**Слушали представителя общественности:**

С предложением о строительстве транспортных развязок в городе Красноярске, ремонте ул. Ладо Кецховелли, организации дорожного движения в районе ул. Сопочная

**Выступил:****Логинов В.А.**

Безусловно, строительство транспортных развязок необходимо для развития инфраструктуры г. Красноярска и увеличения пропускной способности города. В настоящее время строительство подобных объектов является капиталоемкими затратами и жители города на сегодняшний день не готовы к таким финансовым затратам. Вместе с тем, администрацией города рассматриваются варианты строительства транспортных развязок, которые планируется реализовать в последующие года, исходя из выделяемых на данные цели финансирования.

Ремонтные работы по локальному устранению дефектов асфальтобетонного покрытия по ул. Ладо Кецховелли будут выполнены в период дорожно-строительного сезона текущего года.

По вопросу организации дорожного движения по ул. Сопочная предлагаю специалистам МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» провести дополнительное обследование участка дороги, а также запросить необходимую информацию в УГИБДД по совершенным дорожно-транспортным происшествиям для принятия дальнейших решений по данному вопросу.

**Слушали:****Фролов Е.Д.**

По вопросу организации работы рабочей группы по оптимизации дорожного движения в преддверии проведения ремонтных работ в период строительного сезона текущего года, проектирования пешеходного перехода по ул. 9 Мая в районе ледового дворца Арена «Север», по устранению дефектов

в асфальтобетонном покрытии по ул. Енисейский тракт в рамках гарантийных обязательств и дооснащения лаборатории МКУ «УДИБ» для проведения диагностики автомобильных дорог города по предусмотренным нормативными документами параметрам.

**Выступил:**

**Логинов В.А.**

Рабочая группа по оптимизации дорожного движения в 2018 году проводится регулярно, при планировании очередного заседания, приглашение будет Вам направлено. По вопросу проектирования пешеходного перехода поясню, что по данному объекту проектная документация разработана специализированной проектной организацией ОАО «Красноярскгражданпроект». Получено положительное заключение государственной экспертизы на предмет соответствия проекта необходимым нормативным требованиям, не доверять проектной организации нет оснований. Вместе с тем, МКУ «УКС» предлагаем провести дополнительные согласования с экспертизой и еще раз проанализировать возможную дорожную обстановку в районе данного объекта. По вопросу проведения работ по ул. Енисейский тракт в рамках гарантийных обязательств поясню, что специалистами МКУ «УДИБ» будет проведено обследование данного участка дороги и в случае выявления дефектов, будут направлены соответствующие предписания в адрес подрядной организации для выполнения работ в рамках гарантийных обязательств. По вопросу дооснащения лаборатории сообщая, что лаборатория на сегодняшний день не совершенна, необходимо ее дооборудование. В настоящее время решается вопрос по ее дооснащению либо проведении части работ лабораторией МКУ «УДИБ» по имеющимся параметрам и подписание договора со специализированной организацией для выполнения других параметров. Также отмечаю, что после вырубки асфальтобетонного покрытия, проезжая часть должна заделываться подрядными организациями незамедлительно, данные требования прописаны в условиях муниципальных контрактов.

**Слушали:**

**Фролов Е.Д.**

По вопросу проведения проездов к дворовым территориям, которые были выполнены в 2017 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

**Выступил:**

**Логинов В.А.**

В текущем году запланированы дорожные работы по ремонту 94 проездов, в том числе к тем дворовым территориям, которые были выполнены в 2017 году, данная работа администрацией города проводится планомерно и будет продолжена, в том числе за счет средств сложившейся экономии 2018 года, а также будет запланирована в последующий период.

**Слушали представителя социальной защиты г. Красноярск**

О включении представителей маломобильных граждан в процесс производства работ для решения возникающих вопросов по доступности объектов транспортной инфраструктуры для маломобильных граждан.

**Выступил:**

**Логинов В.А.**

Безусловно данная работа необходима и она на сегодняшний уже проводится специалистами МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». С нашей стороны будет уделено отдельное внимание этому вопросу, в том числе с привлечением маломобильных граждан, поэтому МКУ «УДИБ» просьба организовать постоянную совместную работу с представителями социальной защиты населения г. Красноярска, маломобильными гражданами города, в том числе рассмотрение необходимых вопросов на районах комиссиях и штабах.

**Слушали представителя общественности:**

О необходимости ремонта либо уширения ул. Сады, в связи с осуществляемой на ней жилой застройкой и наличием социальных учреждений.

**Выступил:**

**Логинов В.А.**

Безусловно данной вопрос необходимо решать, поэтому предлагаем департаменту городского хозяйства совместно с МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» рассмотреть возможность уширение проезжей части по ул. Сады для обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного движения.

**Слушали представителя общественности**

По вопросу замены бортового камня на ул. Партизана Железняка, о проведении работ данной подрядной организацией на объектах 2018 года, при выполнении работ по устройству газонов, предусмотреть их выполнение ниже бордюрного камня для исключения попадания наносов на проезжую часть и по устройству тротуара в районе дома № 15 по ул. Воронова.

**Выступил:**

**Логинов В.А.**

Учитывая, что ремонтные работы по ул. Партизана Железняка были выполнены в 2017 году, все выявленные на сегодняшний день дефекты должны быть устранены подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. В соответствии с Правилами по благоустройству города, устройство газонной части должно быть выполнено ниже бордюрного камня, поэтому заказчиком производства работ, главам районных администраций просьба взять на контроль выполнение данного вида работ. Также прошу обратить внимание МКУ «УДИБ» и департамента городского хозяйства о включении в план производства работ устройство тротуара в районе дома № 15 по ул. Воронова.

**Слушали:**

**Стабров П.А.**

По вопросу обсуждения комплексной схемы организации дорожного движения Красноярской агломерации и проведении работ на автомобильной дороге «Красноярск-Солонцы», а именно устранение подтопления участка дороги при съезде на ул. Маерчака.

**Выступил:**

**Логинов В.А.**

На данном участке дороги в сторону ул. Маерчака ежегодно проводятся работы по устранению данного подтопления, вместе с тем на обозначенном участке в неудовлетворительном состоянии находятся инженерные коммунальные сети, поэтому прошу департамент городского хозяйства совместно с МКУ «УДИБ» провести мероприятия по согласованию дорожных работ с адресной инвестиционной программой КрасКома.

**Выступил:**

**Васильев Ю.В.**

По вопросу КСОДД поясняю, что администрацией города Красноярска данная схема разработана, которая также взята за основу для разработки министерством транспорта Красноярского края КСОДД Красноярской агломерации в рамках Универсиады. Также отмечаю, что министерством будет пересмотрен состав рабочей группы по данному вопросу для включения в нее Вас. Кроме того, все работы проводятся в рамках разрабатываемых проектов организации дорожного движения.

**Слушали представителя общественности**

По вопросу ремонта ул. Свердловская, а именно технология производства работ по данному объекту.

**Выступил:**

**Вишневский С.В.**

В рамках заключённого муниципального контракта по ул. Свердловская запланирована замена 1600 метров бордюрного камня на наиболее неудовлетворительных участках, пешеходных переходах и автобусных остановках. После завершения всех работ будут выполнены работы по фрезерованию старого асфальтобетона и устройству покрытия проезжей части, в том числе на примыканиях к данной улице. Пешеходные дорожки будут выполнены на всех примыканиях, ограждения проектом не предусмотрены.

**Выступил:**

**Логинов В.А.**

В рамках проводимых дорожных работ будут выполнены работы по обеспечению поверхностного водоотвода с ул. Свердловская в целях устранения застоя воды на проезжей части и во избежание дальнейшего разрушения асфальтобетонного покрытия.

**Слушали:**

**Фролов Е.Д.**

О необходимости выполнения мероприятий для обеспечения водоотвода с проезжей части при капитальном ремонте, так как в рамках существующего ремонта не всегда удастся это обеспечить.

**Выступил:**

**Логинов В.А.**

Для исключения возможного разрушения асфальтобетонного покрытия, администрацией города организовано тесное взаимодействие с подрядными организациями для обеспечения поверхностного водоотвода с дорог города. Там, где данные мероприятия затруднительны, рассматриваются все возможные варианты, в том числе разрыву бордюрного камня и сбросу воды в газонную часть.

**Слушали представителя общественности**

По вопросу внесения изменений в проектную документацию по ул. Маерчака и определения балансовой принадлежности земельного участка.

**Выступил:**

**Логинов В.А.**

По данному объекту у нас разработан локально-сметный расчет, который является неотъемлемой частью муниципального контракта, поэтому внесение изменений в него не представляется возможным, так как будет нарушение существенных



условий контракта. Для возможного решения вопроса предлагаю обратиться в МКУ «УДИБ» для организации выезда специалиста и рассмотрении вариантов его решения.

**Слушали:**

**Сабинина Г.Ф.**

При планировании и выполнении объемов дорожных работ на объектах улично-дорожной сети города Красноярска проводить работу с поставщиками строительных материалов и изделий, в том числе на предмет их соответствия предъявляемым нормативным требованиям для исключения их разрушения в последующий период. Данные мероприятия позволят исключить возможные ограничения движения автотранспорта для переделывания работ и снизить уровень социального недовольства.

**Выступил:**

**Логинов В.А.**

Безусловно, поддерживаем Ваши предложения, данная работа специалистами МКУ «УДИБ» проводится ежегодно, есть определенные замечания к поставщикам материалов и изделий, работа в данном направлении будет продолжена и в последующий период. Предлагаем Вам принять участие в одной из рабочих групп по осуществлению контроля за выполнением производства подрядными организациями.

**Слушали представителя общественности**

По вопросу устройства ливневой канализации на территории города Красноярска

**Выступил:**

**Логинов В.А.**

На сегодняшний день объекты улично-дорожной сети имеют порядка 10% ливневой канализации, Безусловно, ее отсутствие напрямую влияет на эффективное водоотведение воды с проезжей части. Вместе тем необходимо отметить, что устройство ливневой канализации является довольно дорогостоящим мероприятием и по стоимости сопоставима с ремонтом дороги. Поэтому для приведения большего количества участков улично-дорожной сети города в нормативное состояние, данная проблема решается с помощью устройства профиля автомобильной дороги, а также рассматриваются все возможные варианты на сложных участках дорог.

**Слушали представителя общественности**

По вопросу нанесения дорожной разметки на объектах улично-дорожной сети для велосипедистов.

**Выступил:**

**Логинов В.А.**

В настоящее время организованное и безопасное движение велосипедистов осуществляется по набережной р. Енисей и на острове «Татышев». Существующая сеть автомобильных дорог г. Красноярска не приспособлена для движения велосипедистов. Вместе с тем, специалистами МКУ «УДИБ» будут рассмотрены варианты, тестовый участок, где возможно организация безопасного движения велосипедистов.

**Слушали представителя общественности**

По вопросу ремонта ул. Мирошниченко в г. Красноярске и применения технологии производства работ по стабилизации основания дорог с помощью композитных материалов.

**Выступил:**

**Логинов В.А.**

В целях применения данной технологии на территории г. Красноярска, а также выполнения работ по ул. Мирошниченко предлагаю Вам обратиться в МКУ «УДИБ» для рассмотрения и решения возникающих вопросов.

**Слушали представителя общественности**

По вопросу необходимости проведения ремонтных работ на правобережной части г. Красноярска, включая ул. Семафорная, поселок «Водники», поселок «Суворовский».

**Выступил:**

**Логинов В.А.**

В текущем году в целях приведения объектов улично-дорожной сети города в нормативное состояние, помимо реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» будут проводиться работы по локальному устранению дефектов асфальтобетонного покрытия, в том числе на правобережной части города и обозначенных объектах. Также отмечаю, что программа «Безопасные и качественные дороги» рассчитана до 2025 года. В указанный период также будут запланированы объекты правобережья. По вопросу соответствия пешеходных переходов по ул. Семафорная, прошу специалистам МКУ «УДИБ» проанализировать существующую организацию дорожного движения и рассмотреть варианты по ее изменению, а также вопрос устройства пешеходной доступности по ул. Семафорная.

**Слушали представителя общественности**

Вопрос по ремонту автомобильной дороги «Саяны», по асфальтированию участков дороги с переходным типом покрытия.

**Выступил:**

**Сабинин В.Л.**

Специалистам КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» известно о необходимости решения данного вопроса. В настоящее время данные участки включены в план проведения работ по асфальтированию. В случае выделения соответствующего финансирования, работы будут выполнены.

**РЕШИЛИ:**

1. Общественные обсуждения о реализации объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, повышения безопасности дорожного движения на территории Красноярской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» запланированных в 2018 году признать состоявшимися.
2. Процедура информирования общественности, учреждений, заинтересованных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления проведена согласно действующему законодательству.
3. Выявленное мнение жителей, представителей общественности и учреждений, по результатам общественных обсуждений, заключается в необходимости качественного и своевременного выполнения запланированных дорожных работ

в 2018 году, в том числе с проработкой вопроса по минимизации транспортных заторов и ограничений движения автотранспорта в период проведения работ.

4. Администрации города Красноярска опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений.

5. Департаменту градостроительства администрации города Красноярска направить в министерство транспорта Красноярского края предложения по корректировке программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Красноярской городской агломерации для внесения соответствующих изменений в части корректировки стоимости объектов по итогам проведенных конкурсных процедур.

6. Департаменту городского хозяйства администрации города Красноярска направить в министерство транспорта Красноярского края предложения по корректировке программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Красноярской городской агломерации для внесения соответствующих изменений в части корректировки стоимости объектов по итогам проведенных конкурсных процедур, и в связи с расторжением муниципального контракта по ремонту Коммунального моста в г. Красноярске для перераспределения высвободившихся средств на другие приоритетные объекты, такие как автодорога от ул. Свердловская до Фанпарка «Бобровый лог», пер. Телевизорный, спортивный проезд, проезд от ул. Елены Стасовой, 65г до ул. Елены Стасовой, 67, ул. Колхозная, ул. Краснодарская, ул. Глинки, ул. Аэровокзальная, ул. Калинина на участке от ул. Маерчака до ул. Калинина, 77/1, ул. Становая от ул. 5-я Таймырская до ул. Садовая (поселок Овинный), ул. Свердловская от ул. Матросова до Николаевского моста, ремонт острова отдыха в районе Ярыгинского проезда и на ликвидацию аварийно-опасных участков, выявленных за 12 месяцев 2017 года в соответствии с данными УГИБДД;

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы г. Красноярска

В.А. Логинов

Начальник ФКУ «Управление  
автомобильных дорог «Енисей»

С.А. Аникин

Руководитель КГКУ «Управление  
автомобильных дорог по Красноярскому  
краю»

А.В. Журавлев

Руководитель департамента  
градостроительства г. Красноярска

Р.С. Соколов